TIPO	N°TAREAS	
PROGRAMA	220	71%
RESERVA	53	17%
PENDIENTE	35	11%
RETRABAJO	0	0%
EJEC/NPLAN	0	0%



ΝΔΥΤΩ

PLANIFICACIÓN SEMANAL OBRA DISTRITO VERDE

SEMANA FECHA INICIO

21/8/2023 FECHA TÉRMINO 27/8/2023 PLANIFICACIÓN FRENTE UBICACIÓN/PISO PAQUETE DE TRABAJO / ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDAD SEM **EMPRESA** ZONA RECURSOS TRABAJO SUPERVISOR INICIO TÉRMINO **OBRA GRUESA EDIFICIO 8** JUAN SANTANDER ESCALA PREARMADA PROGRAMA CDELMAR P4 AL P5 P2 C.RIVERA OG 21-ago 21-ago OCEANO PROGRAMA **CDELMAR** P3- P4 C2_B ENFIERRADURA ESCALA PRE ARMADA OG S.CONTULIANO 21-ago 21-ago JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS- LEONARDO GALLARDO P3- P4 HORMIGON ESCALA PRE ARMADA PROGRAMA CDELMAR C2_B JULIO ALBORNOZ S.CONTULIANO OG 21-ago 21-ago **ELECTRICOS** PROGRAMA CDELMAR P4 C1 ENFIERRADURA EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) OG C.RIVERA 21-ago ELECTRICOS C1 PROGRAMA CDELMAR P4 SANITARIO EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) C.RIVERA OG 21-ago 21-ago **ELECTRICOS** C1 PROGRAMA **CDELMAR** P4 ELECTRICO EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) OG C.RIVERA 21-ago 21-ago CUADRILLA MOLDAJE PROGRAMA 86 CDELMAR P4 C1 A INSTALACIÓN MOLDAJE (INCLUYE SISTEMA SEGURIDAD Y PROTOCOLO C.) S.CONTULIANO OG 21-ago 21-ago PRESI QUEVERNE - VICTOR ORELLANA JORGE GOMEZ DAVID OSSANDON LUIS VELIZ PROGRAMA 86 CDELMAR P4 C1_A SISTEMA SEGURIDAD LOSA AVANCE OG S.CONTULIANO 21-ago DANIEL CASTILLO - PEDRO VALDIVIA 21-ago PROGRAMA 86 OCEANO P4 C1_A ENFIERRADURA LOSA (INCLUYE PROTOCOLO) OCEANO OG C.RIVERA 21-ago 21-ago PROGRAMA NAYTO P4 C1_A REMATE INST. SANITARIA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.) OG C.RIVERA NAYTO 21-ago 21-ago PROGRAMA P4 REMATE INST. ELÉCTRICA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.) 86 **CDELMAR** C1 A ELECTRICOS OG O MUÑOZ 21-ago 21-ago JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS- LEONARDO GALLARDO PROGRAMA CDELMAR P4 C1_A HORMIGONADO OG S.CONTULIANO JULIO ALBORNOZ 21-ago 21-ago P4 LIMPIEZA RUGASOL (TRATAMIENTO JUNTA) PROGRAMA 86 **CDELMAR** C1_A PRESI QUEVERNE OG S.CONTULIANO 22-ago RODRIGO CEREZO - ESTEBAN PASTEN PROGRAMA CDELMAR P4 C1_A TRAZADO LOSA S.CONTULIANO OG 22-ago 22-ago CUADRILLA MOLDAJE PROGRAMA 86 **CDELMAR** P4 C1 B INSTALACIÓN MOLDAJE (INCLUYE SISTEMA SEGURIDAD Y PROTOCOLO C.) S.CONTULIANO OG 22-ago 22-ago PRESI QUEVERNE - VICTOR ORELLANA JORGE GOMEZ DAVID OSSANDON LUIS VELIZ PROGRAMA CDELMAR P4 C1_B SISTEMA SEGURIDAD LOSA AVANCE OG S.CONTULIANO DANIEL CASTILLO - PEDRO VALDIVIA 22-ago 22-ago 86 P4 C1_B TRAZADO MOLDAJE LOSA PROGRAMA CDELMAR RODRIGO CEREZO - ESTEBAN PASTEN S.CONTULIANO OG 22-ago 22-ago PROGRAMA OCEANO P4 C1_B ENFIERRADURA LOSA (INCLUYE PROTOCOLO) C.RIVERA OCEANO OG 22-ago 22-ago P4 REMATE INST. SANITARIA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.) PROGRAMA 86 NAYTO C1 B OG C.RIVERA 22-ago 22-ago NAYTO PROGRAMA CDELMAR P4 C1_B REMATE INST. ELÉCTRICA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.) O.MUÑOZ **ELECTRICOS** OG 22-ago 22-ago JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS- LEONARDO GALLARDO P4 PROGRAMA C1_B HORMIGONADO CDELMAR JULIO ALBORNOZ S.CONTULIANO OG 22-ago PROGRAMA CDELMAR P4 C1_B LIMPIEZA RUGASOL (TRATAMIENTO JUNTA) PRESI QUEVERNE - SEBASTIAN CONTRERAS - KATHERINE HIDALGO OG S.CONTULIANO 23-ago 23-ago PROGRAMA **CDELMAR** P4 C1_B TRAZADO LOSA RODRIGO CEREZO - ESTEBAN PASTEN OG S.CONTULIANO 23-ago 23-ago P4 C2 ENFIERRADURA EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) PROGRAMA CDELMAR C.RIVERA OCEANO OG 23-ago 23-ago SANITARIO EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) P4 C2 PROGRAMA 86 CDELMAR NAYTO OG S.CONTULIANO 23-ago 23-ago PROGRAMA CDELMAR P4 C2 ELECTRICO EN MURO (CIERRE PROTOCOLOS) ELECTRICOS OG S.CONTULIANO 23-ago 23-ago CUADRILLA MOLDAJE PROGRAMA **CDELMAR** P4 C2_A INSTALACIÓN MOLDAJE (INCLUYE SISTEMA SEGURIDAD Y PROTOCOLO C.) OG S.CONTULIANO 23-ago 23-ago PRESI QUEVERNE - VICTOR ORELLANA JORGE GOMEZ DAVID OSSANDON LUIS VELIZ PROGRAMA CDELMAR P4 C2_A SISTEMA SEGURIDAD LOSA AVANCE DANIEL CASTILLO - PEDRO VALDIVIA S.CONTULIANO OG 23-ago 23-ago **PROGRAMA** OCEANO P4 C2_A ENFIERRADURA LOSA (INCLUYE PROTOCOLO) OG C.RIVERA 23-ago OCEANO

REMATE INST. SANITARIA EN LOSA. (INCLLIVE PROTOCOLO C.)

	PROGRAMA	86	C.RIVERA	NAYIU	P4	CZ_A	REMAIE INST. SANITAKIA EN LUSA (INCLUYE PROTUCOLO C.)	23-ago	23-ago			П	NAYTO
1 00	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P4	C2_A	REMATE INST. ELÉCTRICA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.)				х	\square	ELECTRICOS
OG	PROGRAMA	86	O.MUNO2	CDELMAR	P4	C2_A	HORMIGONADO	23-ago	23-ago		х	\pm	JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS- LEONARDO GALLARDO
OG			S.CONTULIANO					23-ago	23-ago		Y	+	JULIO ALBORNOZ
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_A	LIMPIEZA RUGASOL (TRATAMIENTO JUNTA)	24-ago	24-ago		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		PRESI QUEVERNE - SEBASTIAN CONTRERAS - KATHERINE HIDALGO
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_A	TRAZADO LOSA	24-ago	24-ago		X		RODRIGO CEREZO - ESTEBAN PASTEN
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_B	INSTALACIÓN MOLDAJE (INCLUYE SISTEMA SEGURIDAD Y PROTOCOLO C.)	24-ago	24-ago		х		PRESI QUEVERNE - VICTOR ORELLANA JORGE GOMEZ DAVID OSSANDON LUIS VELIZ
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_B	SISTEMA SEGURIDAD LOSA AVANCE	24-ago	24-ago		х		PRESI QUEVERNE - VICTOR ORELLANA DANIEL CASTILLO - PEDRO VALDIVIA
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_B	TRAZADO MOLDAJE LOSA	24-ago	24-ago		х		CUADRILLA MOLDAJE
OG	PROGRAMA	86	C.RIVERA	OCEANO	P4	C2_B	ENFIERRADURA LOSA (INCLUYE PROTOCOLO)	24-ago	24-ago		х		OCEANO
OG	PROGRAMA	86	C.RIVERA	NAYTO	P4	C2_B	REMATE INST. SANITARIA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.)	24-ago	24-ago		х		NAYTO
OG	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P4	C2_B	REMATE INST. ELÉCTRICA EN LOSA (INCLUYE PROTOCOLO C.)	24-ago	24-ago		х		ELECTRICOS
OG	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P4	C2_B	HORMIGONADO	24-ago	24-ago		х		JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS- LEONARDO GALLARDO JULIO ALBORNOZ
OG	PROGRAMA	86	S.CONTULIANO	CDELMAR	P4	C2_B	LIMPIEZA RUGASOL (TRATAMIENTO JUNTA)	25-ago	25-ago	+	2	x	OCEANO
	PROGRAMA	86		CDELMAR	P4	C2_B	TRAZADO LOSA				,	х	JOEL LEMUS - RICARDO LEMUS - LEONARDO GALLARDO
OG			S.CONTULIANO				OBRA GRUESA EDIFICIO 7	25-ago	25-ago				JULIO ALBORNOZ
OG	PROGRAMA	86	DIEGO CARVAJAL	CDELMAR	MT	LF	TRAZADO VIGA ANTI TSUNAMI	21-ago	25-ago	x x	x x	x	RODRIGO CEREZO - ESTEBAN PASTEN
OG	PROGRAMA	86	DIEGO CARVAJAL	CDELMAR	MT	LF	EXCAVACION VIGA ANTI TSUNAMI	21-ago	25-ago	хх	x x	х	CRSITOPHER ARAYA
			DIEGO CANADAE				OBRA GRUESA EDIFICIO 6	21 460	23 ugo				
OG	PENDIENTE	85	S.CONTULIANO	CDELMAR	CUBIERTA	CUBIERTA	MOLDAJE GRADAS BUQUE	14-ago	18-ago		++	+	HUMERES
							TRATAMIENTO OG						
OG	PROGRAMA									1 1			
		86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	CUBIERTA	ED5	SOBRELOSA					Ш	
OG	RESERVA	86	A.GALANAQUIS J.ROJAS	CDELMAR	CUBIERTA CUBIERTA	ED5	SOBRELOSA						
OG OG	RESERVA PROGRAMA	86											GUILLERMO ZARATE
OG			J.ROJAS	CDELMAR	CUBIERTA 629	ED6	SOBRELOSA						GUILLERMO ZARATE LUIS TORRES
OG OG	PROGRAMA	86	J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR	CUBIERTA	ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA	16/08					
OG OG	PROGRAMA PROGRAMA	86	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR	CUBIERTA 629 630	ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA	16/08					LUIS TORRES
0G 0G 0G	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE	86 86 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526	ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS	16/08					LUIS TORRES
0G 0G 0G 0G	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE	86 86 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526 527	ED6 ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS	16/08					LUIS TORRES
0G 0G 0G	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE	86 86 84 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526 527	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS	16/08					LUIS TORRES
06 06 06 06	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE	86 86 84 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526 527 528	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS	16/08					LUIS TORRES JORGE TORRES
06 06 06 06	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE	86 86 84 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526 527 528	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS	16/08 14-ago					LUIS TORRES JORGE TORRES NAYTO
0G 0G 0G 0G 0G 0G	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE	86 86 84 84 84 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	629 630 526 527 528 529	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS ALCANTARILLADO PLANTAS Y VERTICALES						LUIS TORRES JORGE TORRES
OG OG OG OG TERM	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PROGRAMA	86 86 84 84 84 84 84	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR	CUBIERTA 629 630 526 527 528 529 530	ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS ALCANTARILLADO PLANTAS Y VERTICALES PLANTA Y VERTICALES						LUIS TORRES JORGE TORRES NAYTO
OG OG OG OG TERM	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PROGRAMA PROGRAMA	86 86 84 84 84 84 84 86	J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR NAYTO NAYTO	CUBIERTA 629 630 526 527 528 529 530 P6 P2	ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS ALCANTARILLADO PLANTAS Y VERTICALES PLANTA Y VERTICALES INSTALACIÓN TINA						LUIS TORRES JORGE TORRES NAYTO NAYTO
OG OG OG OG TERM TERM	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 84 84 84 84 86 86 86	J.ROJAS A.GALANAQUIS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR NAYTO NAYTO NAYTO	CUBIERTA 629 630 526 527 528 529 530 P6 P2 P4	ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS ALCANTARILLADO PLANTAS Y VERTICALES PLANTA Y VERTICALES INSTALACIÓN TINA INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS						LUIS TORRES JORGE TORRES NAYTO NAYTO NAYTO
OG OG OG OG TERM TERM TERM	PROGRAMA PROGRAMA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 84 84 84 84 86 86 85	J.ROJAS J.ROJAS	CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR CDELMAR NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	CUBIERTA 629 630 526 527 528 529 530 P6 P2 P4 P4	ED6	SOBRELOSA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA ALBAÑILERIA TAPADO DE CAJA PICADO DE MUROS PASILLO Y DPTOS ALCANTARILLADO PLANTAS Y VERTICALES PLANTA Y VERTICALES INSTALACIÓN TINA INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS PRUEBAS DE PRESION EN TABIQUE						NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO

	PROGRAMA	86		CDELMAR	P1 AL P6	ED5	PRUEBAS PILETAS TERMO					CDELMAR
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	NAYTO	P1	ED4	REVISION VERTICAL ALCANTARILLADO CON CDI					NAYTO
TERM		9.6	C.LOPEZ									NAYTO
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	NAYTO	P1 AL P6	ED5	INSTALACION PARRILLA VERTICAL AP					NAYTO
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	NAYTO	P1	ED5	INSTALACION TERMOS					
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	126	ED6	NIVELACIÓN PISO NIVELACION DE PISO					jordan araya
TERM	PROGRAIVIA	00	J.NOJA3	CDELIVIAN	120	EDO	NIVELACION DE PISO					jordan araya
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	127	ED6	NIVELACION DE PISO					
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	624	ED5	NIVELACION DE PISO		-			jordan araya
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	625	ED5	NIVELACION DE PISO					jordan araya
TEIM							TABIQUES					
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	426	ED6	TABIQUE 2° CARA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	427	ED6	TABIQUE 2° CARA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAIVIA		J.NOJA3	CDELIVIAN	427	EDO	IADIQUE 2 CARA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	428	ED6	TABIQUE 2° CARA					
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	429	ED6	TABIQUE 2° CARA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	430	ED6	TABIQUE 2° CARA		-			LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
	RESERVA		4 6 44 444 61116	CDELMAR	P1	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P2	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P3	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM			A.GALANAQUIS									LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P4	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA					
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P5	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA					LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P6	ED5	TABIQUE SHAFT BASURA		-			LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	P4	ED6	TABIQUE AC	14/08	16-ago			LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	526	ED6	TABIQUE 1° CARA	45/00				LUIS MERCADO
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	527	ED6	TABIQUE 1° CARA	16/08				FABIAN SALAS
TERM						-		16/08		-	+++	LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	528	ED6	TABIQUE 1° CARA	16/08				
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	529	ED6	TABIQUE 1° CARA	16/08				FABIAN SALAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	530	ED6	TABIQUE 1° CARA	16/08				LUIS MERCADO /FABIAN SALAS
							IMPERMEABILIZACIÓN	,				
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	226	ED6	IMPERMEABILIZACION DPTO		Ţ		+	YARILIS SILVA
TERM	PROGRAMA	86		CDELMAR	227	ED6	IMPERMEABILIZACION DPTO					JOCELIN ROJAS YARILIS SILVA
TERM			J.ROJAS									JOCELIN ROJAS YARILIS SILVA
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	228	ED6	IMPERMEABILIZACION DPTO					JOCELIN ROJAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	229	ED6	IMPERMEABILIZACION DPTO					YARILIS SILVA JOCELIN ROJAS
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	230	ED6	IMPERMEABILIZACION DPTO		Ţ			YARILIS SILVA JOCELIN ROJAS
							YESO					
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P1	ED5	YESO FRONTIS ASCENSOR					MANUEL PEREZ FRANCO PEREZ
	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P2	ED5	YESO FRONTIS ASCENSOR					MANUEL PEREZ
TERM	RFSFR\/A		Δ GΔΙ ΔΝΔΟΙ ΙΙς	CDFLMAR	pą	FD5	VESO FRONTIS ASCENSOR					FRANCO PEREZ MANUEL PEREZ

TERM	KESEKVA		A.GALANAQUIS	CDELMAK	P3	ED5	YESU FRUNTIS ASCENSUR		П	П	FRANCO PEREZ
	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P4	ED5	YESO FRONTIS ASCENSOR				MANUEL PEREZ
TERM										+	FRANCO PEREZ MANUEL PEREZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P5	ED5	YESO FRONTIS ASCENSOR				FRANCO PEREZ
	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P6	ED5	YESO FRONTIS ASCENSOR				MANUEL PEREZ
TERM										++	FRANCO PEREZ MANUEL PEREZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P1	ED5	YESO CAJA ESCALA				FRANCO PEREZ
TEDNA	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P2	ED5	YESO CAJA ESCALA				MANUEL PEREZ FRANCO PEREZ
TERM	DECED! (A		A CALANIA OLUC	CDELLAAD	22	505	VECC CALL FEGULA			+	MANUEL PEREZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P3	ED5	YESO CAJA ESCALA				FRANCO PEREZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P4	ED5	YESO CAJA ESCALA			+	MANUEL PEREZ FRANCO PEREZ
TERRIVI	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P5	ED5	YESO CAJA ESCALA				MANUEL PEREZ
TERM	NESERVA		A.GALANAQUIS	CDELIVIAN	rs	EDS	TESO CAJA ESCALA				FRANCO PEREZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	P6	ED5	YESO CAJA ESCALA			+	MANUEL PEREZ FRANCO PEREZ
721111	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	230	ED6	YESO DPTO				MANUEL PEREZ
TERM	111001011111		3.1103/10	CDELIVITAT	230	1	1235 57 10			++	FRANCO PEREZ
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	326	ED6	YESO DPTO			++	MANUEL PEREZ FRANCO PEREZ
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	327	ED6	YESO DPTO				MANUEL PEREZ
TERM	111001011111			0522.77.11	327		1.555 57.10				FRANCO PEREZ MANUEL PEREZ
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	328	ED6	YESO DPTO			+	FRANCO PEREZ
	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	329	ED6	YESO DPTO				MANUEL PEREZ
TERM	711001011111		Jes	0522.77.11	323		1.230 57.10				FRANCO PEREZ MANUEL PEREZ
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	Р3	ED6	YESO EECC			+	FRANCO PEREZ
							VENTANAS				2000
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	P1 AL P6	ED1	LIMPIEZA VIDRIOS EECC				CDELMAR
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	P1 AL P6	ED2	LIMPIEZA VIDRIOS EECC				CDELMAR
											CDELMAR
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	P1 AL P6	ED3	LIMPIEZA VIDRIOS EECC				SSEEMWII.
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	TMC	P5	ED5	INSTALACION ESPEJOS			\perp	ТМС
									\vdash	++	TMC
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	TMC	P6	ED5	INSTALACION ESPEJOS				
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	TMC	P1 AL P6	ED5	TOMA MEDIDA BARANDAS MONTACARGA		\vdash	++	TMC
IERIVI	PROGRAMA	86	J.ROJAS	TMC	P4	ED6	MARCOS ANTEPECHO				TMC
TERM	PROGRAIVIA	80	J.KOJAS	TMC	P4	EDO	WIARCOS AINTEPECHO				
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	TMC	P1	ED6	QUINCALLERIA VENTANAS			+	TMC
	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	TMC	P1	ED5	TOMA MEDIDA PUERTA ACCESO				ТМС
TERM										+	TMC
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	TMC	P2 AL P6	ED5	TOMA DE MEDIDAS CAJA ESCALA				TWC
							CERAMICAS Y PORCELANATOS				
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	P1	ED5	HALL ACCESO			++	
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	226	ED6	CERAMICA EN BAÑO				
		<u> </u>							+	++	
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	227	ED6	CERAMICA EN BAÑO				
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	228	ED6	CERAMICA EN BAÑO		\prod	\prod	
T	DECES:			CDELLINA	200	555	CERTAINST EN DATES		+	++	
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	229	ED6	CERAMICA EN BAÑO			\parallel	
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	230	ED6	CERAMICA EN BAÑO		\vdash	++	
TERM	PROGRAMA	06	J.ROJAS	CDELMAR	227	ED6	PORCELANATO DPTOS				
IEKIVI	PROGRAIVIA	86	J.RUJAS	CDELIVIAK	221	בטס	FORCELANAIO DE IOS		\Box		
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	127	ED6	PORCELANATO DPTOS	 	\vdash	++	
TEINIVI	FROGRAMA	'		'				1 1			

TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	228	ED6	PORCELANATO DPTOS					
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	229	ED6	PORCELANATO DPTOS					
TERM	RESERVA		J.ROJAS	CDELMAR	230	ED6	PORCELANATO DPTOS					
	HEDERWY		JII CS/ LS	OD ELITH III	250	250	FRAGUE					
TERM	PROGRAMA	86	J.ROJAS	CDELMAR	P1	ED6	FRAGUE DPTOS					MARISOL CONTRERAS
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	CDELMAR	P6	ED5	FRAGUE PASILLO					MARISOL CONTRERAS
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	CDELMAR	625	ED5	FRAGUE DPTOS					MARIA HUN
							CABLEADO ELÉCTRICO-CCDD					
TERM	PENDIENTE	82	O.MUÑOZ	TELEBRIS	ETAPA 1	ETAPA 1	INSTALACION CITOFONIA ASCENSORES					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	82	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ED4	INSTALACION CAMARA ASCENSOR					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	80	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ED2	INSTALACION CAMARA ASCENSOR					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	80	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ED1	INSTALACION CAMARA ASCENSOR					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	80	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ED3	INSTALACION CAMARA ASCENSOR					TELEBRIS
	PENDIENTE	82		TELEBRIS	P1 AL P6	ED3 ED4	CERTIFICADO DE FIBRA OPTICA					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	82	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ED4	FUNCIONAMIENTO SHAFT CD					TELEBRIS
TERM	PENDIENTE	82	O.MUÑOZ	TELEBRIS	P1 AL P6	ETAPA 1	PRUEBAS RED INCENDIO					TELEBRIS
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P5	ED5	CONEXION HORNOS A CABLEADO					FREDY HUELLA
TERM	11100101010		O.MUÑOZ	CDELIVIAN		203	CONEMON NOTICE BO			+		CARLOS SANTADER FREDY HUELLA
TERM	PENDIENTE	85	O.MUÑOZ	CDELMAR	P5	ED5	CABLEADO DEPARTAMENTOS			\pm		CARLOS SANTADER
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P6	ED5	CABLEADO DEPARTAMENTOS			+		FREDY HUELLA CARLOS SANTADER
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P1 AL P6	ED5	CABLEADO DE AC					LUIS ORTIZ
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P4	ED6	CANALIZACION EN TABIQUES	14-ago	18-ago			SEBASTIAN HERRERA MARCOS CALLEJAS
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P1	ED5	CABLEADO ALIMENTADORES DE DEPARTAMENTO	16-ago	16-jun			REINALDO CHAVEZ/ LUIS ORTIZ / VIVIANA SALAZAR
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P2	ED5	CABLEADO ALIMENTADORES DE DEPARTAMENTO	16-ago	16-jun			REINALDO CHAVEZ/ LUIS ORTIZ / VIVIANA SALAZAR
TERM	PROGRAMA	86	O.MUÑOZ	CDELMAR	P3	ED5	CABLEADO ALIMENTADORES DE DEPARTAMENTO	9-ago	16-ago			LUIS ORTIZ
	PROGRAMA	86		CDELMAR	ED4 Y ED2	ED4 Y ED2	INSTALACION CINTA LED					CDELMAR
TERM	PENDIENTE	82	O.MUÑOZ	CDELMAR	ED1 Y ED3	ED1 Y ED3	INSTALACION CINTA LED					CDELMAR
TERM			O.MUÑOZ				PUERTAS Y CERRADURAS					
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	521	ED5	CERRADURAS INTERIOR					MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	522	ED5	CERRADURAS INTERIOR			+		MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	523	ED5	CERRADURAS INTERIOR			+		MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	524	ED5	CERRADURAS INTERIOR			+		MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	525	ED5	CERRADURAS INTERIOR			+		MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	P5	ED5	CERRADURAS AREAS COMUNES			+		MAURICIO VERA C
	PROGRAMA	86		CDELMAR	621	ED5	PUERTAS ACCESO			+		MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	622	ED5	PUERTAS ACCESO			\pm		MAURICIO VERA C
TERM			A.GALANAQUIS							+	\vdash	MAURICIO VERA C
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	623	ED5	PUERTAS ACCESO					

TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	624	ED5	PUERTAS ACCESO	MAURICIO VERA C
	PROGRAMA	86		CDELMAR	625	ED5	PUERTAS ACCESO	MAURICIO VERA C
TERM			A.GALANAQUIS				PINTURAS	
	PROGRAMA	86		CDELMAR	223	ED5	PREPARACION SUPERFICIES PAPEL MURAL	CAMILO CISTERNAS
TERM	PROGRAMA		A.GALANAQUIS		225		DECRADACION SUDEDEICIES DADEL MUDAL	MANUEL ROJAS
TERM	PROGRAIVIA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	225	ED5	PREPARACION SUPERFICIES PAPEL MURAL	CAMILO CISTERNAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	321	ED5	PREPARACION SUPERFICIES PAPEL MURAL	
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	322	ED5	PREPARACION SUPERFICIES PAPEL MURAL	MANUEL ROJAS
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	CDELMAR	325	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	CDELMAR	323	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	CDELMAR	322	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
	PROGRAMA	86		CDELMAR	421	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	422	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
TERM	RESERVA		A.GALANAQUIS	CDELMAR	423	ED5	GRANO CIELO	ESTEBAN RODRIGUEZ
TERM			A.GALANAQUIS					NICOLÁS PASTÉN
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	PASILLO 1	ED5	LATEX 1° MANO	
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	PASILLO 1	ED5	LATEX 2° MANO	DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	PASILLO 1	ED5	PUERTAS EC LÁTEX	NICOLÁS PASTÉN
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	616	ED4	ESMALTE Y OLEO EN PUERTAS	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	617	ED4	ESMALTE Y OLEO EN PUERTAS	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	618	ED4	ESMALTE Y OLEO EN PUERTAS	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	619	ED4	ESMALTE Y OLEO EN PUERTAS	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	620	ED4	ESMALTE Y OLEO EN PUERTAS	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	616	ED4	LATEX 1° MANO	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	617	ED4	LATEX 1° MANO	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	618	ED4	LATEX 1° MANO	
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	619	ED4	LATEX 1° MANO	
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	ALPINA	P3	ED5	MUEBLES PUERTAS DE CLOSET	ALPINA
							ESPEJOS	
							PISO SPC	
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	621	ED5	INSTALACION SPC DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	622	ED5	INSTALACION SPC DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	623	ED5	INSTALACION SPC DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	624	ED5	INSTALACION SPC DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	625	ED5	INSTALACION SPC DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
							GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS	
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	621	ED5	INSTALACION GP DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	622	ED5	INSTALACION GP DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	Δ GΔΙ ΔΝΔΟΙΙΙς	CDELMAR	623	FD5	INSTAL ACION SP DPTOS	PATRICIO CASTRO LONCOCHINO

I EKIVI	PKUGKAMA	βb	A.GALANAQUIS	CDELIMAK	b23	ED2	INSTALACION GP DPTUS				Т		DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	624	ED5	INSTALACION GP DPTOS						PATRICIO CASTRO LONCOCHINO
										+	+		DAVID SALAS PATRICIO CASTRO LONCOCHINO
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	625	ED5	INSTALACION GP DPTOS						DAVID SALAS
							PAPEL MURAL				\top		OSCAR CASTRO
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	OSCAR CASTRO	124	ED5	PAPEL MURAL						
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	OSCAR CASTRO	125	ED5	PAPEL MURAL			++	+		OSCAR CASTRO
							PILASTRAS						
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	P6	ED5	PILASTRAS AREA COMÚN			++	+		DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	621	ED5	PILASTRAS DPTOS						DAVID SALAS
1211111	THOGHNA	- 55	71.671211710015	CDELIVIAN		203	112511105			++	+		DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	622	ED5	PILASTRAS DPTOS						5,475,516.5
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	623	ED5	PILASTRAS DPTOS			\perp	+		DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	624	ED5	DII ASTDAS DOTOS						DAVID SALAS
IENIVI	PROGRAMIA	00	A.GALANAQUIS	CDELIVIAR	024	EDS	PILASTRAS DPTOS			\perp	-		DAVID SALAS
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	625	ED5	PILASTRAS DPTOS				+		DAVID SALAS
							FACHADAS						
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	JB	BAJADA 5	ED5	1° Y 2° MANO MORTCOLOR			+	+		JB
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	JB	BAJADA 10	ED5	1° Y 2° MANO MORTCOLOR						JB
1211111			7	35	57 (57 (57 (10		1 12 minio montecest			++	+		JB
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	JB	BAJADA 8	ED5	1° Y 2° MANO MORTCOLOR						,
TERM	PENDIENTE	85	A.GALANAQUIS	JB	BAJADA 13	ED5	TERRAZAS SEGUNDAS MANOS			\perp	+		JB
							ENTREGA RO						
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	121	ED5	ENTREGA DEPARTAMENTOS RO			\perp	_		
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	122	ED5	ENTREGA DEPARTAMENTOS RO				\pm		
TERM	PROGRAMA	86	A.GALANAQUIS	CDELMAR	123	ED5	ENTREGA DEPARTAMENTOS RO						
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	616	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS						
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	617	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS				+		
TED14		0.0	CLOREZ			504	FATTERS A DEPARTMENT OF			++	+		
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	618	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS				1		
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	619	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS				\pm		
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	620	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS						
TERM	PROGRAMA	86	C.LOPEZ	CDELMAR	519	ED4	ENTREGA DEPARTAMENTOS			+	+		
							CIERRES PERIMETRALES Y EXTERIORES						
EXT	RESERVA		VALDIVIA	VALDIVIA	EXT	DESLINDE SUR	PINOS HORIZONTALES CIERRE DESLINDE SUR			+	+	H	
	RESERVA			VALDIVIA	EXT	DESLINDE SUR	CIERRE OSB				+		
EXT			VALDIVIA							++	+		CRISTOFER ARAYA
EXT	PENDIENTE	85	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	ETAPA 2	POSTACION ELECTRICA						CRISTOBAL MORALES
EXT	PENDIENTE	85	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	EXCAVACION FUNDACION			+	+	H	CRISTOFER ARAYA RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN
	PENDIENTE	85		CDELMAR	DESL SUR	T25	EXCAVACION FUNDACION				#		CRISTOFER ARAYA
EXT			M.SOTO							++	+	H	RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN CRISTOFER ARAYA
EXT	PENDIENTE	85	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	EXCAVACION FUNDACION				\perp		RICARDO DIAZ
rv r	DDCCDAAAA	0.0	MICOTO	CDELAGE	FDF	EDE	DEMOLICION DE DADIED MONTACADO	24	21	х	+		CRISTOFER ARAYA
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	ED5	EP5	DEMOLICION DE RADIER MONTACARGA	21-ago	21-ago	x x	+	HH	CRISTOFER ARAYA
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EP5	EP5	RECTIFICACION DE TERRENO	21-ago	22-ago		\perp		RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN
	PROGRAMA	86		CDFIMAR	DESI SLIR	T24	FΜΡΙ ΔΝΤΙΙ Ι ΔΩΩ			X			OSCAR NUÑEZ

EXT	PKUGKAMA	86	M.SOTO	CDELMAK	DE2L 20K	124	EMPLANTILLADU	21-ago	21-ago	\Box	\top		DAVID OSSANDON/JORGE SAYEN
EXI	PROGRAMA	06	141.5010	CDELMAR	DESL SUR	T25	EMPLANTILLADO	21 050	21 450	x			OSCAR NUÑEZ
EXT	PROGRAMIA	86	M.SOTO	CDELIVIAR	DESL SUR	125	EMPLANTILLADO	21-ago	21-ago		\Box		DAVID OSSANDON/JORGE SAYEN
	PROGRAMA	86		CDELMAR	DESL SUR	T26	EMPLANTILLADO			X	++	+	OSCAR NUÑEZ
EXT			M.SOTO					21-ago	21-ago	Y	+	+	DAVID OSSANDON/JORGE SAYEN RICARDO DIAZ
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	TRAZO FUNDACION	22-ago	22-ago	^	\top		FERNANDO CAÑUPAN
	PROGRAMA	86		CDELMAR	DESL SUR	T25	TRAZO FUNDACION			х			RICARDO DIAZ
EXT	110010101	00	M.SOTO	CDELIVITAL	DESESON	.23	THE ET CHONGON	22-ago	22-ago	\perp	+	\perp	FERNANDO CAÑUPAN
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	TRAZO FUNDACION	22.000	22.250	Х	++	+	RICARDO DIAZ FERNANDO CAÑUPAN
EXI			IVI.3010					22-ago	22-ago	x	x	+	OCEANO
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	ENFIERRADURA FUNDACION Y ARRANQUES	22-ago	23-ago				
	PROGRAMA	86		CDELMAR	DESL SUR	T25	ENFIERRADURA FUNDACION Y ARRANQUES			х			OCEANO
EXT			M.SOTO	-		_	***	22-ago	23-ago			+	OCTANO
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	ENFIERRADURA FUNDACION Y ARRANQUES	22-ago	23-ago	X	X		OCEANO
LAI		-	WI.3010					ZZ-ago	23-ag0		x		OSCAR NUÑEZ
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	FUNDACION	23-ago	23-ago				DAVID OSSANDON
	PROGRAMA	86		CDELMAR	DESL SUR	T25	FUNDACION			х			OSCAR NUÑEZ
EXT			M.SOTO					23-ago	23-ago	-	_	+	DAVID OSSANDON OSCAR NUÑEZ
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	FUNDACION	23-ago	23-ago	+ +	^	+	DAVID OSSANDON
271	DDOCDANAA	0.0		CDELAAAD	DECL CUD	T24	FIEWACION ENGIEDDADUDA	25 050	25 465	\top	х		OSCAR NUÑEZ
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	ELEVACION ENFIERRADURA	24-ago	24-ago				DAVID OSSANDON
	PROGRAMA	86		CDELMAR	DESL SUR	T25	ELEVACION ENFIERRADURA			$\perp \downarrow \downarrow$	х	\perp	DAVID OSSANDON
EXT			M.SOTO					24-ago	24-ago	++			WILLIAM ALFARO
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	ELEVACION ENFIERRADURA	24-ago	24-ago	++	X	+	DAVID OSSANDON WILLIAM ALFARO
271	DECEDVA			CDELAAAD	DECL CUD	T24	CANALIZACION ELECTRICA	21.080	2.460	\top	\top		OSCAR MUÑOZ
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T24	CANALIZACION ELECTRICA						
	RESERVA			CDELMAR	DESL SUR	T25	CANALIZACION ELECTRICA			+	++	\perp	OSCAR MUÑOZ
EXT			M.SOTO							++	++	+	OSCAR MUÑOZ
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	CANALIZACION ELECTRICA			+	+	++	USCAN IVIUNOZ
	RESERVA			CDELMAR	DESL SUR	T24	MOLDAJE						DAVID OSSANDON
EXT	NESERVA		M.SOTO	CDELIVIAN	DESESON	124	WOLDAL			\perp	\perp		WILLIAM ALFARO
EVT	RESERVA		MISOTO	CDELMAR	DESL SUR	T25	MOLDAJE		-	++	++	+	DAVID OSSANDON
EXT			M.SOTO							++	++	+	WILLIAM ALFARO DAVID OSSANDON
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	MOLDAJE			\top	\top		WILLIAM ALFARO
	RESERVA			CDELMAR	DESL SUR	T24	HORMIGONADO						DAVID OSSANDON
EXT			M.SOTO	0522.77.11	DESE SON					++	\perp	+	OSCAR NUÑEZ
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T25	HORMIGONADO		-	++	++	+	DAVID OSSANDON OSCAR NUÑEZ
EXI			WI.3010							+	+	++	DAVID OSSANDON
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	HORMIGONADO						OSCAR NUÑEZ
	RESERVA			CDELMAR	DESL SUR	T24	DESCIMBRE			$\perp \downarrow \downarrow$		\perp	DAVID OSSANDON
EXT			M.SOTO							+	+	+	WILLIAM ALFARO
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T25	DESCIMBRE		ł	++	+	+	DAVID OSSANDON WILLIAM ALFARO
EAT	DECED/4		5010	CDELAAAD	Deer eric	TOC	DESCHARDE			+	+	+	DAVID OSSANDON
EXT	RESERVA		M.SOTO	CDELMAR	DESL SUR	T26	DESCIMBRE						WILLIAM ALFARO
							ESTANQUE						ALEVACUINA
EXT	PROGRAMA	85	M.SOTO	CDELMAR	ESTANQUE	ET2	TERMINO DE RELLENO	21-ago	21-ago	X		+	ALEX MOLINA RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN
2,11	DDCCDANAA	0.5		CDELMAR	ECTANOLIE	FTO	TERMINIO DE COMPACTACION	350	~6~	х	$\pm \pm$		ANGELO CORTES / DIEGO VERDUGO
EXT	PROGRAMA	85	M.SOTO	CDELMAR	ESTANQUE	ET2	TERMINO DE COMPACTACION	22-ago	22-ago		П	П	
	PROGRAMA	85		CDELMAR	ESTANQUE	ET2	CANALIZACION ELECTRICA			х		+	OSCAR MUÑOZ
EXT		\vdash	M.SOTO					22-ago	23-ago	V	. -	+	NAYTO
EXT	PROGRAMA	85	M.SOTO	CDELMAR	SALA DE BOMBA	ET2	CANALIZACION SANITARIA	22-ago	23-ago	^ X		+	IVALIO
	PROGRAMA		-	CDELMAR	SALA DE BOMBA	ET2	MOLDAJE ESCALA		. 0-	x x x			HUGO NEIRA
EXT	TROGRAMA		M.SOTO	COLLIVIAN	SULU DE DOIVIDA	LIZ	WIOLDAIL LICALA	21-ago	23-ago			\Box	WILLIAM ALFARO
FVT	PROGRAMA		M.SOTO	CDELMAR	SALA DE BOMBA	ET2	ENFIERRADURA ESCALA	22	24 275	X	X	+	OCEANO
EXT			IVI.SUTU					23-ago	24-ago	++	+	+	NAYTO
EXT	RESERVA		M.SOTO	SEM	ESTANQUE	ET2	ARRANQUES SANITARIOS AP ALIMENTACION A EDIFICIOS				$\pm \dagger$		
	RFSFR\/A			SFM	FST∆N∩HF	FT7	ARRANOLIES SANITARIOS AP ALIMENTACION DE ESTANOLIES				П		NAYTO

EXT	KESEKVA		M.SOTO) SEIVI	ESTANQUE	EIZ	AKKANQUES SANITAKIUS AP ALIMENTACION DE ESTANQUES			ПП			
							URBANIZACION ELECTRICA						
										хх		JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	EO5	EXCAVACION TRAMO MDS ED5	21-ago	22-ago			RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
										Х		OSCAR MUÑOZ	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	CD	CANALIZACION ELECTRICA MDS A ED5	22-ago	23-ago	, ,		OSCAR MUÑOZ	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	СТ	CANALIZACION ELECTRICA MDS A ED5	22-ago	23-ago	X		USCAR MUNUZ	
LXI	TROGRAMA	- 00	141.5010	CDELIVIAN	LXI	Ci	CANALIZACION ELECTRICA IVIDO A EDO	22 ugo	23 460)	x	JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	EO5	RELLENO TRAMO MDS ED5	23-ago	24-ago			RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN/ ANGELO CORTES	
	PROGRAMA	86		CDELMAR	EXT	E6S	POSTURA CD 11			×		RICARDO DIAZ	
EXT			M.SOTO					23-ago	23-ago			FERNANDO CAÑUPAN	
	PROGRAMA	86		CDELMAR	EXT	E62	POSTURA CT 10)		RICARDO DIAZ	
EXT			M.SOTO					23-ago	23-ago		v	FERNANDO CAÑUPAN JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	EO5	EXCAVACION DUCTOS TRAMO ED 5 Y ED6	23-ago	24-ago		^	RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
		0,0						1 101	- 01		x x	JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	CD	CANALIZACION ELECTRICA ED5 A ED6	24-ago	25-ago			RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
		86									x x	JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA		M.SOTO	CDELMAR	EXT	СТ	CANALIZACION ELECTRICA ED5 A ED6	24-ago	25-ago	\vdash		RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	EO5	RELLENO DUCTOS TRAMO ED 5 Y ED6	25-ago	25-ago	++	X	JUAN CARLOS BRAVO RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
LAI			141.5010					23 ago	23 ago	\ \ \ \ \ \ \ \	x	JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	EO6	EXCAVACION DUCTO TRAMO CD11 S.BOMBA	23-ago	24-ago			RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
	PROGRAMA	86		CDELMAR	EXT	CD					хх	JUAN CARLOS BRAVO	
EXT	7 110 010 010		M.SOTO	0522			CANALIZACION ELECTRICATRAMO CD11 S.BOMBA	24-ago	25-ago			RICARDO DIAZ / FERNANDO CAÑUPAN	
EV.T	PROGRAMA	86	AA COTO	CDELMAR	EXT	EO6	RELLENO DUCTO TRAMO CD11 S.BOMBA	25	25	$\vdash\vdash$	Х	OSCAR MUÑOZ	
EXT			M.SOTO					25-ago	25-ago	v		CRISTOFER ARAYA	
EXT	PENDIENTE	85	M.SOTO	CDELMAR	EXT	ED2	RECTIFICACION TRAMO CBT11- CBT12	21-ago	21-ago	X		ROBIN MOROSO	
2711	DDOCD ALAA	0.5		CDELLAAD	EV.T	502	DOCTUDA CAMADA COT 42	22 080	21 080	х		RICARDO DIAZ /FERNANDO CAÑUPAN	
EXT	PROGRAMA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	ED2	POSTURA CAMARA CBT 12	22-ago	23-ago			CRISTOFER ARAYA	
	PROGRAMA	86		CDELMAR	EXT	ED2	LLEGADA DE TUBERIA A CBT12)	х	OSCAR MUÑOZ	
EXT			M.SOTO					23-ago	24-ago			ANGELO CONTEG	
	PROGRAMA	l I		1		l I					X	ANGELO CORTES	
FXT	PROGRAIVIA	86	M SOTO	CDELMAR	EXT	ED1	RELLENO TRAMO CBT11-CBT12	25-200	25-ago			CRISTOFER ARAYA	
EXT	PROGRAMIA	86	M.SOTO	CDELMAR	EXT	ED1	RELLENO TRAMO CBT11-CBT12 URBANIZACION SANITARIA	25-ago	25-ago			CRISTOFER ARAYA	
EXT			M.SOTO	CDELMAR	EXT	ED1		25-ago	25-ago	x x		CRISTOFER ARAYA NAYTO	
EXT	RESERVA	86	M.SOTO M.TORRES	CDELMAR NAYTO	EXT	CIN 26		25-ago 21-ago	25-ago 22-ago	x x		NAYTO	
EXT			M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26	AFINADO INTERIOR	21-ago	22-ago	x x x			
	RESERVA	86					URBANIZACION SANITARIA			x x x		NAYTO NAYTO	
EXT	RESERVA	86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT	RESERVA RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6	CIN 26	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR	21-ago	22-ago	x x x x x x		NAYTO NAYTO	
EXT	RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA	86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA	86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA	21-ago 21-ago	22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA	86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA	86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA	21-ago 21-ago 21-ago	22-ago 22-ago 22-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA	86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 27	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA	86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19	AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21 CIN 22	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21 CIN 22	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES	NAYTO	ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6 ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21 CIN 22 CIN 23 CIN 17	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21 CIN 22 CIN 23	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO NAYTO	
EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT	RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA	86 86 86 86 86 86 86 86 86	M.TORRES M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 26 CIN 27 CIN 28 CIN 27 CIN 28 CIN 17 CIN 18 CIN 19 CIN 20 CIN 21 CIN 22 CIN 23 CIN 17	URBANIZACION SANITARIA AFINADO INTERIOR AFINADO INTERIOR LOSA LOSA LOSA EMPLANTILLADO EMPLANTILLADO	21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 21-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago 22-ago	22-ago 22-ago 22-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago 23-ago	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		NAYTO	

											l l		NAYTO
EXT	PROGRAMA	86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 17	DESCIMBRE	25-ago	25-ago		^		Wille
	PROGRAMA	86		NAYTO	ED6		ENFIERRADURA				х		NAYTO
EXT	PROGRAIVIA	80	M.TORRES	NATIO	EDO	CIN 18	ENFIERNADURA	25-ago	25-ago				
	PROGRAMA	86		NAYTO	ED6		MODLAJE			Ш	х	ш	NAYTO
EXT			M.TORRES			CIN 18		25-ago	25-ago			+	
EXT	PROGRAMA	86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 18	HORMIGONADO	25-ago	25-ago		X		NAYTO
EXI			IVI.TORRES			CIN 16		23-ag0	25-agu			++	NAYTO
EXT	PROGRAMA	86	M.TORRES	NAYTO	ED6	CIN 18	DESCIMBRE						NAITO
	PROGRAMA	86		NAYTO	ET2	DESL. NORTE	EXCAVACION TRAMO TUBERIA CIN17-CIN18				хх		NAYTO
EXT	PROGRAIVIA	80	M.TORRES	NATIO	EIZ	DESL. NORTE	EXCAVACION I RAIVIO TOBERIA CIN17-CIN18	23-ago	24-ago				
	PROGRAMA	86		NAYTO	ET2	DESL. NORTE	INSTALACION TRAMO TUBERIA CIN17-CIN18			Ш	x x	$\perp \perp$	NAYTO
EXT			M.TORRES					23-ago	24-ago			\perp	
	PROGRAMA	86		NAYTO	ET2	DESL. NORTE	RELLENO TRAMO TUBERIA CIN17-CIN18				хх	+	NAYTO
EXT			M.TORRES					23-ago	24-ago		vv	,	NAYTO
EXT	PENDIENTE	85	M.TORRES	NAYTO	ACCESO	ED6	SALIDA RED SECA	24-ago	25-ago		^ ^		NATIO
								2.000			хх		NAYTO
EXT	PENDIENTE	85	M.TORRES	NAYTO	ACCESO	ED6	SALIDA CENTINA ASCENSOR	24-ago	25-ago				
	PENDIENTE	85		NAYTO	ACCESO	ED6	SALIDA PPR AP				x x		NAYTO
EXT			M.TORRES					24-ago	25-ago	Ш		Ш	
				1			ALL Y VEREDA EXT	<u> </u>					CALATRAVA
EXT	RESERVA		M.ALLERS	CALATRAVA	EXT	CANAL	ENTREGA			\vdash		+	CALATRAVA
LXI			WI.ALLENS				PUMPTRUCK						
	PROGRAMA	96		G.NORTH	EXT	EN4							CRISTOFER PIZARRO / VICTOR SOTO
EXT	PROGRAMIA	86	G.NORTH	G.NOKIH	EXI	EN4	LIMPIEZA DE ZONA Y ESCARPE						JUAN CARLOS BRAVO / DIEGOO DIAZ
	PROGRAMA	86		G.NORTH	EXT	EO3	RELLENO PARA BASE Y COMPACTACION						CRISTOFER PIZARRO / VICTOR SOTO
EXT	· itodivitiA		G.NORTH	00	EAT		RELEGIO THAT DIGE I COMPACINCION			\sqcup			JUAN CARLOS BRAVO / DIEGOO DIAZ
EXT	PROGRAMA	86	G.NORTH	G.NORTH	RIEGO	AMARILLO	TRAZO						CRISTOFER PIZARRO / VICTOR SOTO
LAI			G.NONTH				PISCINA						
	DDOCDAMA	96		CRANDE						х			GRANDE
EXT	PROGRAMA	86	PISCINA	GRANDE			INSTALACIONES LUMINARIAS	21-ago	21-ago				
	PROGRAMA	86	NETTLE	NETTLE			INSTALACION TAPAS PILETAS			х			NETTLE
EXT								21-ago	21-ago				